



IFORME SEMANAL TÉCNICO INTERIORISMO MALL PARQUE ARAUCO KENNEDY

Santiago 7 de Octubre 2012

Santiago, 7 de octubre 2012

Señor (es):

GRUPO INTEXAS

Por medio del presente:

Los trabajos realizados y por realizar durante el periodo del 7 al 11 octubre por la empresa **TYP** , se destacan en el siguiente cuadro .

NOTA: Destaco que dichos trabajos se hacen a diario en diferentes sectores, por motivos de nuevas demoliciones por la empresa CYPCO, por lo tanto en muchas ocasiones hay que organizar y analizar nuevas alternativas para un trabajo optimo y ordenado

TRABAJO A REALIZAR Y REALIZADOS PERIODO DEL 7 AL 11 DE OCTUBRE	Domingo	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves
Instalación de faenas bodega y oficinas	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	EN EJECUCIÓN	POR REALIZAR
Retiro de canalizaciones existente en desuso	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	EN EJECUCIÓN	POR REALIZAR
Re ubicación de rieles energizados	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	EN EJECUCIÓN	POR REALIZAR
Re ubicación de canalizaciones de alumbrado existentes y provisorias	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	EN EJECUCIÓN	POR REALIZAR
Análisis y coordinación en terreno con diferentes especialidades	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	EN EJECUCIÓN	POR REALIZAR
Chequeo de medios de seguridad tanto en trabajadores como en ares de trabajo	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	EN EJECUCIÓN	POR REALIZAR
Intervención en pasillo anden y intersección a sector 3	NO REALIZADO	NO REALIZADO	NO REALIZADO	EN EJECUCIÓN	POR REALIZAR
Limpieza diaria de zona de trabajo y faenas	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	EN EJECUCIÓN	POR REALIZAR

REALIZADO	Terminado. el sector planificado en terreno, cumpliendo con los requerimientos de funcionalidad
EN EJECUCIÓN	Ejecutándose y debe ser terminado antes de las 5 am de dicha jornada
POR REALIZAR	Definido en la pauta de trabajo, como punto a concretar en nuevas aéreas